

OBRA: CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA INFINITO POR DESCUBRIR PARA LA PROVINCIA DE MENDOZA**PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO****CENTRO DE 750 m2**

Item	DESCRIPCION DE TAREAS	u.	ctdad.	p.u	S/Total	TOTAL
0	TRABAJOS PRELIMINARES					
0.1	Obrador, Cercos, Cartel de Obra, Luz y Agua de Obra	gl	1			
0.2	Responsable de Seguridad e Higiene	gl	1			
0.3	Documentación de Obra y Conformes a Obra	gl	1			
0.4	Ayuda de Gremios	gl	1			
0.5	Limpieza durante y Final de Obra	gl	1			
1	PLATEA DE FUNDACIÓN					
1.1	Replanteo de platea	m2	431			
1.2	Ejecuc. platea, armado, llenado, llaneado mecánico, curado, juntas	m2	431			
2	CONTENEDORES					
2.1	Provisión e implantación puntual de contenedores de 40 pies	u	11			
3	CUBIERTA METALICA					
3.1	Estructura metálica	m2	276			
3.2	Cubierta	m2	848			
3.3	Aislación de cubierta y cielorraso de placas de yeso	m2	848			
3.4	Desagües de cubierta	gl	1			
4	CERRAMIENTOS EXTERIORES					
4.1	Ciegos	m2	330			
4.2	Traslúcidos	m2	30			

5 ABERTURAS					
5.1	Puertas doble hoja	u	6		
5.2	Puertas de una hoja	u	6		
5.3	Puerta de una hoja metálica	u	1		
5.4	Frente de acceso	u	1		
5.5	Ventanas	u	15		
5.6	Paño fijos	u	12		
5.7	Puerta corrediza	u	1		

6 INSTALACION ELECTRICA					
6.1	Conexión con suministro	gl	1		
6.2	Tablero General	u	1		
6.3	Tableros Seccionales	gl	1		
6.4	Tomacorrientes dobles de energía normal	u	70		
6.5	Tomacorrientes de energía estabilizada	u	161		
6.6	Tomas dobles estabilizados en periscopio	u	42		
6.7	Provisión y colocación de Artefactos de iluminación	u	216		
6.8	Luz de emergencia	u	28		
6.9	Extractores de baños y cabina de pintura	u	4		
6.10	Alarma baño discapacitados y alarma de incendio	u	3		
6.11	Detectores de incendio	u	14		
6.12	Alimentación eléctrica de equipos de aire acondicionado	gl	1		
6.13	Puesta a tierra, Puesta en marcha, Pruebas de la Instalación	gl	1		

7 INSTALACION SANITARIA					
7.1	Conexión suministro, Tque.Reserva bombeo y distribución agua fría	gl	1		
7.2	Conexión a red, distribución de desagüe , cámara de inspección	gl	1		
7.3	Inodoros con mochila, asiento, portarrollos y percha por recinto	u	12		
7.4	Mingitorios con griferías	u	5		
7.5	Lavabos con griferías	u	6		

7.6	Artef., acces., grifería, portarrollo y percha baño Discapacitados	gl	1		
7.7	Piiletas de lavar y griferías	u	3		
7.8	Canillas de servicio	u	2		

8	TABQUERIAS				
----------	-------------------	--	--	--	--

8.1	Tabiques y puertas de recintos	u	12		
8.2	Tabiques bajos para antesala baños	u	3		
8.3	Cabina de pintura	u	1		

9	MARMOLERIA				
----------	-------------------	--	--	--	--

9.1	Provisión y montaje de mesadas de granito Gris Mara y zócalos	u	5		
-----	---	---	---	--	--

10	INSTALACION DE GAS				
-----------	---------------------------	--	--	--	--

10.1	Provisión y montaje mecheros para gas envasado, cañería a la vista	u	2		
10.2	Ventilación reglamentaria	gl	1		

11	VIDRIERIA				
-----------	------------------	--	--	--	--

11.1	Espejos para baños	u	3		
------	--------------------	---	---	--	--

12	EXTINCION DE INCENDIOS				
-----------	-------------------------------	--	--	--	--

12.1	Extintores ABC	u	11		
12.2	Extintores CO2	u	2		
12.3	Extintores Halón	u	5		

13	PINTURA				
-----------	----------------	--	--	--	--

13.1	Al látex de placas de roca de yeso de los contenedores	m2	621		
13.2	De la estructura metálica	gl	429		